

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020

Actualizado octubre 2020

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2020
Bocas del Toro	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Almirante	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Bocas del Toro	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Changuinola	Construcción	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	240	0%	0.00
Bocas del Toro	Construcción de nueva sucursal Guabito	Construcción	Ruquisa, S.A.	812	78%	0.00
Bocas del Toro	Mejoras a sucursal Almirante	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Bocas del Toro	Mejoras a sucursal Bocas del Toro	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	90	100%	17,381.25
Chiriquí	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Concepción	Construcción	Constructora Metrix, S.A.	540	61%	0.00
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Dolega	Construcción	Ruquisa, S.A.	592	80%	33,631.33
Chiriquí	Construcción de nueva sucursal Gualaca	Construcción	Rodeiba, S.A.	390	100%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Boquerón	Mejora	Oldemar Patiño Gómez	120	100%	28,700.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal David	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Doleguita	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Doleguita (otras oficinas - crédito agropecuario)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Oriente (San Felix)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Paso Canoas	Mejora	Constructora DELSEL, S.A.	90	100%	45,803.50
Chiriquí	Mejoras a sucursal Puerto Armuelles	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Río Sereno	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Mejoras a sucursal Volcán	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Chiriquí	Nuevo depósito en sucursal Alanje	Mejora	Mackenzie's Construction S. A.	210	100%	40,235.60
Coclé	Mejoras a local para nueva sucursal Penonomé 2	Mejora	Torecha International Inc	45	100%	36,657.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020

Actualizado octubre 2020

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2020
Coclé	Mejoras a local para nueva sucursal Río Hato	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Aguadulce	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Antón	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal La Pintada (nuevo puesto de atención al cliente)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Coclé	Mejoras a sucursal Penonomé (vigencia 2019 - crédito reconocido)	Mejora	Coeptum, S. A.	321	85%	31,122.42
Coclé	Mejoras a sucursal Penonomé (vigencia 2020)	Mejora	Coeptum, S. A.	321	85%	0.00
Coclé	Mejoras al sistema pluvial sucursal La Pintada	Mejora	Doloopo Panamá Corp.	60	35%	0.00
Coclé	Mejoras y ampliación a sucursal Natá	Mejora	Compañía Internacional de Seguros, S.A. (En subrogación por contratista que no cumplió)	300	21%	85,891.50
Colón	Construcción de nueva sucursal Buena Vista	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Colón	Mejoras a local para nueva sucursal Gobernación Colón	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	120	0%	0.00
Colón	Mejoras a sucursal Colón	Mejora	Consorcio Bratia - A2G Group Panamá	120	45%	131,310.15
Colón	Mejoras a sucursal Sabanitas	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Colón	Mejoras a sucursal Sabanitas (Alero)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Colón	Mejoras a sucursal Zona Libre	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	210	100%	45,484.89
Darién	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal La Palma	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Darién	Mejoras a sucursal La Palma	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras al Complejo Deportivo El Barrero	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a local Fito Moreno	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020

Actualizado octubre 2020

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2020
Herrera	Mejoras a piso 1 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a piso 2 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a piso 3 de sucursal Chitré (Edificio Regional Central)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Chitré	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Circunvalación	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Parita (nuevo puesto de atención al cliente)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras a sucursal Pesé	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Herrera	Mejoras y ampliación a sucursal Ocú	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Construcción de nueva sucursal Sábana Grande	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a depósito de Los Santos	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Los Santos	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Los Santos (vigencia 2019 - crédito reconocido)	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	150	100%	23,314.14
Los Santos	Mejoras a sucursal Pedasí	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Los Santos	Mejoras a sucursal Tonosí	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Construcción de Galera para vehiculos en trámite de descarte (Complejo Deportivo)	Construcción	Winston A. B. Ingenieros, S.A.	350	99%	0.00
Panamá	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Chepo	Construcción	Steel & Concrete Engineering, S.A.	527	100%	0.00
Panamá	Construcción de inmueble para reubicar la sucursal Tortí	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Construcción de nueva sucursal Chilibre	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020

Actualizado octubre 2020

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2020
Panamá	Construcción de nueva sucursal Villalobos	Construcción	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Complejo Deportivo (cancha de softball)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Departamento de Investigaciones (Seguridad)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Departamento de Transporte	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a Gerencia de Auditoría	Mejora	Constructora Disconsa, S.A.	180	27%	24,348.75
Panamá	Mejoras a la Reserva Nacional	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Casco Antiguo	Mejora	Consortio Arquipanac	540	45%	244,342.16
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Juan Díaz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Merca	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local para nueva sucursal Vía España 2	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a local para reubicar la sucursal Los Pueblos	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a mezanine de sucursal Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a nivel 200 (piso 3) edificio de la Cámara de Compensación	Mejora	Grupo Trugar, S.A.	240	0%	0.00
Panamá	Mejoras a oficinas de Departamento de Administración de Documentos (Edificio de Proveeduría)	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	120	30%	0.00
Panamá	Mejoras a planta alta de la sucursal Río Abajo	Mejora	Grupo Trugar, S.A.	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Balboa y Control Interno	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Gran Terminal	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Paraiso	Mejora	IACOSA	120	6%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020

Actualizado octubre 2020

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2020
Panamá	Mejoras a sucursal Plaza Edison	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal San Fernando	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal San Francisco	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Tocumen	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras a sucursal Transístmica	Mejora	Rodeiba, S.A.	270	100%	132,907.04
Panamá	Mejoras a sucursal Villa Lucre	Mejora	no aplica	no aplica	100%	0.00
Panamá	Mejoras a vestíbulos de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras al cuarto eléctrico de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras al cubículo de ATM de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras al Departamento de Avalúos Comerciales y Consumo	Mejora	Ergomatic, Corp.	60	100%	8,933.23
Panamá	Mejoras al piso 10 de la Casa Matriz	Mejora	Grupo Tanapi, S.A.	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 11 de la Casa Matriz	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	210	100%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 13 de la Casa Matriz	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 15 de la Casa Matriz	Mejora	Steel & Concrete Engineering, S.A.	60	85%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 3 de la Casa Matriz (Fideicomiso)	Mejora	Díaz Díaz & Co, Corp.	120	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 3 de la Casa Matriz (Tesorería)	Mejora	Arquitectura Panameña, S.A.	90	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 3 de la sucursal Transístmica	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras al piso 7 de la Casa Matriz	Mejora	Office Concept Technology, Inc.	120	37%	64,226.58
Panamá	Mejoras Banca de Consumo (Concordia)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Centro de Monitoreo (Seguridad)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Local 30 (Crédito de Consumo)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras nivel 300 Cámara de Compensación	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00

Informe de ejecución de los proyectos aprobados con presupuesto 2020

Actualizado octubre 2020

PROVINCIA	PROYECTO	TIPO	CONTRATISTA	TIEMPO DE EJECUCIÓN (DÍAS)	AVANCE	EJECUTADO 2020
Panamá	Mejoras oficinas Banca de Consumo (Finisterre)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá	Mejoras Parque Sur	Mejora	Grupo Trugar, S.A.	180	0%	0.00
Panamá	Mejoras Piso 4 Transístmica	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a local para nueva sucursal Chorrera 2	Mejora	Rodeiba, S.A.	180	50%	252,397.81
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Capira	Mejora	Proyec, S.A.	342	100%	1,500.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Capira (nuevas oficinas y ATM)	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal La Chorrera	Mejora	Inversiones RLB, S.A.	270	42%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Nuevo Arraiján	Mejora	pendiente	150	0%	0.00
Panamá Oeste	Mejoras a sucursal Panamá Pacífico	Mejora	Roberto Batista e Hijos, S.A.	100	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal Plaza Banconal	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal San Francisco de la Montaña	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00
Veraguas	Mejoras a sucursal Santiago	Mejora	pendiente	por establecer	0%	0.00

1,248,187.35